



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

OPERE DI INTERESSE STATALE AFFERENTI AL PATRIMONIO CULTURALE

OGGETTO: Esecuzione lavori urgenti e indifferibili a seguito della rottura dell'impianto di areazione forzata teche mura medievali –

VERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVE DI LEGGE

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di dicembre si sono trovati nella sede del Museo di Gioia Tauro i sotto elencati Sig.ri:

- Funzionario Architetto Simona Bruni – Funzionario responsabile per l'espletamento dell'affidamento
- Sig. Francesco Sconti – rappresentante Ditta Sconti

Premesso:

VISTE le comunicazioni, dirette a codesto Istituto, nelle quali è stata segnalato una situazione di pericolo e configurazione di condizioni di pericolo di perdita per i beni culturali ivi conservati;

VISTO che la sottoscritta ha riscontrato l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di areazione forzata teche mura medievali per come a riscontro con mail (Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|04/12/2024|0007245-A);

VISTO la disposizione di consegna lavori sotto riserve di legge (Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|05/12/2024|0007271-P|) si segnalava lo stato di pericolo e la necessità degli interventi urgenti e improcrastinabili preponendo, per ovvie ragioni di opportunità, per l'esecuzione la Ditta individuale Francesco Sconti, verificata e presente nella long list della Direzione Regionale con esperienza qualificata nel settore;

- che con nota prot. MIC|MIC_DRM-CAL|05/12/2024|0007271-P|, a seguito di autorizzazione del Direttore, è stata disposta la consegna urgente dei lavori alla ditta Impresa Cantieri Italia srl a partire dal giorno 05-12-2024;

- che la necessaria copertura finanziaria, in funzione di intervento di manutenzione straordinaria, potrà gravare sul Cap 7435 pg1 L.L.P.P. 2024/2026 per il CUP F18C23001520001 (Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|04/12/2024|0007259-A);

- che la quantificazione economica delle lavorazioni da eseguire verrà definita entro dieci giorni dalla data di consegna così come da normativa articolo art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso.

Il Funzionario Architetto Simona Bruni nella sua qualità di - Coordinatore dell'Unità Territoriale 2 - in cui ricade territorialmente l'immobile del Museo di Gioia Tauro- Palazzo Baldari- di cui all'oggetto, con il presente verbale, da considerare sotto riserve di legge, consegna in data odierna alla Ditta individuale Francesco Sconti, che accetta, l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento urgente sopra evidenziato.

Il Sig. Francesco Sconti dovrà procedere, come prima operazione, all'apertura delle prese metalliche per l'areazione immediata (fa fonte naturale) a garanzia del primo intervento, successivamente smontaggio sistema di areazione esistente (2 ventole per teca vitrea), sollevamento lastre vitree per l'installazione del sistema con rimessa in alloggiamento a fine operazione, sostituzione e montaggio del sistema di aspirazione di nuova tecnologia comprensivo di controllo Q.E. generale con verifica dei differenziali per la protezione circuiti; il tutto a perfetta regola d'arte per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di areazione forzata a garanzia del ripristino delle condizioni di umidità per la salvaguardia e la tutela dei BBCC ivi conservati – Mura Normanno-Sveve -, si evidenzia che ulteriori disposizioni verranno impartite per le vie brevi all'atto degli accertamenti susseguenti all'avvio dei lavori-



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it PEO: drm-cal@cultura.gov.it

Il lavoro di ripristino dovrà essere ultimato in giorni 10 ovvero al 16 dicembre 2024

Il sig. Francesco Sconti dichiara di non avere difficoltà e dubbi e di accettare la consegna dei lavori sotto riserve di legge che saranno sciolte all'atto della definizione economica definitiva della prestazione e del formale incarico.

Ai sensi dell'Art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. entro dieci giorni dalla presente consegna verrà definita la rendicontazione della spesa effettuata per i lavori di cui in narrativa.

Resta inteso che qualora il formale incarico non dovesse essere formalizzato l'esecutore della prestazione avrà comunque diritto al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti.

Del che è verbale, letto firmato sottoscritto dagli intervenuti

Il Coordinatore dell'Unità Territoriale 2
Arch. Simona Bruni

La Ditta Sconti
Sig. Francesco Sconti

FRANCESCO SCONTI IMPIANTI
Via S. Sperato Dlr. Iero, 21/B
89133 Reggio Calabria
Tel. 349.7445542
P.I.: 02225340807
C.F. SCNFNC77A18E041L
mail: francescosconti@gmail.com
PEC: francescosconti@pec.it

Il RUP

Dott. Filippo Demma

VISTO

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it PEO: drm-cal@cultura.gov.it