



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)
Museo e Parco Archeologico di Scolacium - BORGIA (CZ)

CUP: F37B21000220006 - CIG: B200930727
Importo del finanziamento: 552.000,00 €



PROGETTO ESECUTIVO

codice elaborato

36

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

scala

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE -
Prof. Massimo Osanna - IL DELEGATO
Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Simona Bruni

Redattore scheda tecnica beni architettonici

Funzionario Architetto Elena Trunfio

Redattore scheda tecnica beni archeologici

Funzionario Archeologo Elisa Nisticò

PROGETTISTA ESECUTIVO - D.L. - C.S.P. - C.S.E.

ING. ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Ingegneri Milano n.34621 sez.A
Ordine Architetti Reggio Calabria n.2316 sez. /

Luciano
Giuseppe
25.03.2025
09:47:39
GMT+01:00

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Mariateresa Colosimo
Ordine Ingegneri Cosenza n. 6923 sez.A

Arch. Alessandra Alvaro (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Architetti Cosenza n. 1490 sez.A



SEDI
MILANO - Via G. Spontini 5 - 20131
COSENZA - Via S. Irmenio 10 - 87100
e-mail: info@sigecoengineeringsrl.it
sito: www.sigecoengineeringsrl.it

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Prima emissione				Dicembre 2024
B	Seconda emissione	Arch. Alessandra Alvaro	Arch. Alessandra Alvaro	Arch.Ing. Giuseppe Luciano	Marzo 2025

ID	Nome	Durata (g): 130,00 di	Inizio	Fine
1	Fasi di lavoro	180		
2	F.22 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi	2,00		
3	Servizi sanitari (misure da considerare nelle attività)	2,00		
4	F.24 - Pulizia e sanificazione nel cantiere	2,00		
5	F.21 - Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a	2,00		
6	F.18 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere	3,00		
7	F.19 - Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere	3,00		
8	Demolizione di pavimenti e opere varie con segatrice circolare	6,00		
9	Esecuzione manuale dello scavo	3,00		
10	Collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti acque bianche	2,00		
11	Rinterro	2,00		
12	Realizzazione di percorsi tattili plantari integrati interne che esterne.	27,00		
13	Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta			
14	Montaggio colonne guide, fissaggi, posizionamento centralina e			
15	Installazione guide	3,00		
16	Installazione Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta	2,00		
17	Collegamenti elettrici fra quadro di manovra e centralina, montaggio			
18	Posa delle canalizzazioni	2,00		
19	Impianto elettrico	2,00		
20	Controllo di tenuta del circuito idraulico, regolazioni delle porte, dei			
21	Controllo di tenuta del circuito (guarnizioni delle testate, flange,	2,00		
22	Realizzazione muratura in pietrame e mattoni con malta di cemento	3,00		
23	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	8,00		
24	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	2,00		
25	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni	5,00		
26	Intonaci interni manuali	5,00		
27	Posa di rivestimenti e pavimenti interni	8,00		
28	Posa di pavimenti esterni in ceramici, pietre naturali o artificiali e	5,00		
29	Realizzazione e di rampa per disabili con struttura portante in acciaio.	3,00		
30	Inserimento fili	2,00		
31	Installazione corpi illuminanti	1,00		
32	Posa sanitari	2,00		
33	Tinteggiature interne manuali	5,00		
34	Posa staccionata in legno	8,00		
35	Posa ringhiere	2,00		
36	Tinteggiature esterne manuali	3,00		
37	Posa in opera di serramenti interni	2,00		
38	Posa in opera di serramenti esterni	2,00		
39	F.23(1) - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)	3,00		
40	F.20(1) - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio	2,00		
41	F.25 - Bonifica e gestione dei rifiuti sanitari	4,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]