



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

OGGETTO: Determina di approvazione relazione di perizia di variante tecnica, di autorizzazione allo svincolo delle economie di progetto e conseguente impegno delle stesse per lavorazioni ulteriori- Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale - Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10 importo complessivo di € 200.000,00 - CUP F15C14000080001.

**Per il Direttore Generale Avocante, Prof. Massimo Osanna
Il Delegato**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare l'art. 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l'istituzione del Polo museale della Calabria come da DPCM n.171 del 29 agosto 2014;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante "Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014", e in particolare l'art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Polo museale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della Cultura;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l'altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da "Polo" a "Direzione regionale musei Calabria";

VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n.21, recante l'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTI:





Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;
- il D.M. 9 febbraio 2024 rep. 53 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionali Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avoca a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 2023 “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 37 del 21/05/2021 l'Arch. Elena Rita Trunfio veniva incaricata per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, ora Responsabile del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
- con il contratto Rep. n. 15 del 20/12/2021 si incaricava l'Arch. Emira Chimenti di svolgere le attività inerenti alla progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. 5375-A del 18/11/2021 l'Arch. Chimenti suggeriva la ripartizione delle attività di redazione della progettazione esecutiva in due fasi distinte, divise per categoria d'opera (n. 2 lotti funzionali) e con nota prot. 5421-P del 22/11/2021 il Rup autorizzava la professionista a procedere alla suddivisione dell'intervento nei due lotti funzionali proposti, tramite la gestione dell'intervento in due fasi distinte, anche per ciò che concerne la redazione della progettazione esecutiva e la relativa consegna degli elaborati progettuali;
- con nota prot. n. 872-A del 07/03/2022 l'Arch. Emira Chimenti trasmetteva il progetto esecutivo del Lotto funzionale n. 2 “Sistemazione esterna e opere di completamento”, verificato e validato in data 23/03/2022, acquisito al protocollo d'ufficio con il n. 1221-I del 25/03/2022;
- con Decreto n. 25 del 05/05/2022 veniva approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico del Lotto funzionale 2 “Sistemazione esterna e opere di completamento” all'interno del progetto enunciato in oggetto;
- con nota prot. 4987-A del 14/10/2022 l'Arch. Chimenti, in ottemperanza all'art. 26 DL 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15-07-2022, inviava il quadro economico rimodulato con l'aggiornamento dei prezzi;
- con Decreto n. 61 del 20/10/2022 con il quale veniva approvato il QE riprogrammato;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 7 del 20/03/2024 con il quale si affidavano la realizzazione dei lavori del progetto in oggetto alla ditta Edilcostruzioni F.lli Settineri SRL con sede a Scido (RC), in via Stretto di Pinna - 89010, P.IVA 02349160800 per un importo contrattuale di euro 106.223,81 oneri della sicurezza esclusi e oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi venivano avviati in data 04/04/2024, con verbale di consegna acquisito al prot. 1976-A del 05/04/2024, con successive sospensioni e riattivazione dei termini contrattuali in data 20/11/2024, di cui al prot. 7002-A del 21/11/2024;

PRESO ATTO che durante le operazioni di cantiere inerenti le operazioni preliminari di scavo nell'area di intervento, l'Impresa Appaltatrice rinveniva copiosi rifiuti interrati, a una quota piuttosto superficiale (20/25 cm circa);

RICHIAMATA la nota prot. 6772-I del 08/11/2024 con la quale il RUP segnalava tempestivamente il rinvenimento di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, informandone il Dirigente Delegato;

PRESO ATTO del verbale redatto dal DL Arch. Chimenti di cui al prot. 6830-A del 13/11/2024 con il quale venivano caratterizzati i rifiuti rinvenuti;





Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

PRESO ATTO altresì che nella stessa area si evidenziava una copiosa e diffusa presenza di acqua stagnante che non defluisce verso l'esterno, a causa, tra l'altro dei rifiuti presenti e della mancanza di un sistema di scolo che possa convogliare correttamente le acque reflue;

PRESO ATTO della sussistenza di rilevanti fenomeni di umidità di risalita sulle pareti del Museo che compromettono il comfort climatico, oltre che danneggiare l'impatto estetico-architettonico della tinteggiatura interna ed esterna dell'immobile;

VALUTATA pertanto la necessità di rimuovere i rifiuti presenti nell'area e di integrare le lavorazioni in progetto mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio interrato, perimetrale al corpo di fabbrica, per evitare ulteriori stagnazioni di acque piovane in adiacenza alle pareti perimetrali del Museo, al fine di garantire la tutela del Parco e dei beni in esso presenti;

PRESO ATTO che tale condizione si prefigura come effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, rientrando nella casistica di cui all'art. 140 comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che il RUP, previo consulto per le vie brevi con il Dirigente Delegato, richiedeva alla progettista e DL la redazione di una perizia di variante prevedendo la realizzazione di un impianto di drenaggio interrato che, seppur non risolutivo, può migliorare le condizioni del sito, nonché lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti;

PRESO ATTO della perizia di variante ai sensi dell'art. 140 comma 1 lettera b) trasmessa dalla progettista e DL e acquisita al prot. 7097-A del 27/11/2024;

PRESO ATTO che le variazioni illustrate dalla progettista e DL apporteranno un miglioramento qualitativo che inciderà sullo stato di conservazione dell'immobile del Museo, senza alterare la natura del contratto;

VALUTATO pertanto che le opere proposte in variante costituiscono azioni migliorative e concorrono in maniera più efficace a garantire la tutela di tutti i beni presenti all'interno del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, in particolare l'immobile del Museo e l'area ad esso limitrofa;

PRESO ATTO che le soluzioni proposte implicano un aumento dell'importo contrattuale pari a di euro 5.618,40 (cinquemilaseicentodiciotto,40) onnicomprensivi, che risulta essere inferiore alla soglia del 15% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b);

PRESO ATTO della disponibilità a realizzare le opere in variante della Ditta affidataria dei lavori Edilcostruzioni F.Ili Settineri SRL con sede a Scido (RC), in via stretto di pinna - 89010, P.IVA 02349160800 formalizzata attraverso atto di sottomissione, acquisito al prot. 7102-A del 28/11/2024;

PRESO ATTO che le economie di progetto sono pari a euro 6.584,86;

CONSIDERATO altresì che le somme relative al progetto in oggetto saranno nella disponibilità di questa Amministrazione entro e non oltre la data del 31/12/2024;

VISTA la proposta del Rup, nota prot. n. 7109 del 28.11.2024, di approvazione della perizia di variante, di svincolo della somma residua dell'importo delle economie di progetto pari a € 5.590,31 onnicomprensivo per la copertura delle lavorazioni di cui sopra, di conseguente modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023, in favore dell'OE Edilcostruzioni F.Ili Settineri SRL con sede a Scido (RC), in via Stretto di Pinna - 89010, P.IVA 02349160800, con estensione del contratto per un importo pari ad € 5.618,40 onnicomprensivi ;

PRESO ATTO della seguente rimodulazione del quadro lavori:

Lavori originari	Lavori aggiuntivi	Totale	Con ribasso 0,5%
Base gara 106.757,60 €	5.618,40 €	112.376,00 €	106.223,81 € 5.590,31 € 118.814,12 €
Os <u>3.016,10 €</u>		<u>3.016,10 €</u>	<u>3.016,10 €</u> <u>3.016,10 €</u>
109.773,70 €		115.392,10 €	109.239,91 € 114.830,22 €





Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

ATTESA la necessità di provvedere:

- all'approvazione della relazione di perizia di variante tecnica, trasmessa con nota prot. n. 7097 del 27.11.2024, dal Direttore dei Lavori Arch. Emira Chimenti, ai sensi dell'art 120 comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, composta dagli elaborati d seguito indicati:

- Relazione di perizia;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico;
- Planimetria di progetto;
- Elenco nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

-allo svincolo per economia di spesa della somma di € 5.590,31 onnicomprensivo per la copertura delle lavorazioni di cui sopra;

-al conseguente nuovo impegno di € 5.590,31 onnicomprensivo per la copertura delle lavorazioni di cui sopra, in favore della ditta Edilcostruzioni F.Ili Settineri srl con sede a Scido (RC) alla Via Stretto di Pinna, P.IVA 02349160800;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

- di approvare la relazione di perizia di variante tecnica, trasmessa con nota prot. n. 7097 del 27.11.2024, dal Direttore dei Lavori Arch. Emira Chimenti, ai sensi dell'art 120 comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, composta dagli elaborati d seguito indicati:
 - Relazione di perizia;
 - Quadro comparativo;
 - Computo metrico;
 - Planimetria di progetto;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;
- di svincolare per economia di spesa la somma di € 5.590,31 onnicomprensivo per la copertura delle lavorazioni di cui sopra, imputata al cap. 8099/1 – Intervento “Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale - Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10 importo complessivo di € 200.000,00”;
- di impegnare la somma di cui sopra in favore della ditta Edilcostruzioni F.Ili Settineri srl con sede a Scido (RC) alla Via Stretto di Pinna, P.IVA 02349160800, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare altresì:
 - le modifiche al contratto stipulato con l'operatore economico Edilcostruzioni F.Ili Settineri srl con sede a Scido (RC) alla Via Stretto di Pinna, P.IVA 02349160800, relativo ai lavori di cui trattasi, conseguenti alla variante in corso d'opera, con un aumento dell'importo dei lavori pari a € 5.618,40 onnicomprensivi;
 - il Quadro economico modificato post variante, redatto dal DL e riportato nella Relazione allegata al presente atto;
- di dare atto che:





Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 5.618,40 onnicomprensivi;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto risulta necessario un differimento del termine di ultimazione lavori di 5 giorni naturali e consecutivi;
- di dare atto che la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 5.618,40 onnicomprensivi, trova copertura nella voce del Quadro economico al cap. 8099/1 – Intervento “Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale - Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10 importo complessivo di € 200.000,00 cap. 8099/1;

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Calabria <https://musei.calabria.beniculturali.it/>;
- b) la trasmissione della presente Determina per il seguito di competenza all'Ufficio Ragioneria.

irene.vilardi@cultura.gov.it

Per il Direttore Generale Avocante

Prof. Massimo Osanna

Il Delegato

Dott. Fabrizio Sudano

Firmato digitalmente da

Fabrizio Sudano

O = Ministero della cultura
C = IT

