

N. di Rep. del

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Lavori Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10

Impresa: Edilcostruzioni F.lli Settineri SRL

Contratto: trattativa MEPA n° 4077752 del 20-03-2024

importo netto di € € 109.239,91 compresi oneri della sicurezza

Perizia di variante tecnica del 27-11-2024

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Maggiore spesa per lavori (netti) € **5618,40**

L'anno 2024 (*duemilaventiquattro*) il mese di novembre il giorno 27-11-2024;

PREMESSO CHE l'impresa Edilcostruzioni F.lli Settineri SRL con sede in via Stretto di Pinna, Scido (RC), con contratto in data 20-03-2024, ha assunto i Lavori, dell'importo di € 109.239,91, al netto del ribasso contrattuale del 0,5 % compresi oneri per la sicurezza pari ad € 3.016,10;

VISTO il verbale in data 04-04-2024 con il quale sono stati consegnati i lavori sopraindicati, che a seguito dei verbali di sospensione di ripresa, e dei tempi aggiuntivi concessi in relazione alla perizia di variante, prevede un termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 02-12-2024;

PREMESSO ANCORA CHE:

- A causa del rinvenimento di materiali di risulta e rifiuti durante le

	operazioni di scavo e le altre motivazioni contenute nella perizia di	
	variante tecnica;	
-	per quanto sopra è stata redatta in data 27-11-2024 la perizia di variante	
	che prevede l'esecuzione dei predetti maggiori lavori;	
-	la suddetta perizia di variante tecnica prevede un maggior importo netto	
	per lavori pari ad € 5.618,40 compresi oneri di sicurezza;	
-	la nuova suddivisione dei lavori, al <u>netto del ribasso</u> , è la seguente:	
	Lavori a misura:	
	Per lavori aggiuntivi € 5.590,30	
-	da quanto sopra risulta il seguente quadro economico del maggior	
	importo netto:	
	A) Importo netto contratto principale compreso	
	oneri di sicurezza € 109.239,91	
	B) Importo netto a seguito della perizia di variante	
	tecnica compreso oneri di sicurezza € 114.830,22	
	C) Maggior importo netto = B – A € <u>5590,31</u>	
	TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO	
	L'impresa Edilcostruzioni F.lli Settineri SRL;	
	La Stazione Appaltante DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA,	
	nella persona di arch. Elena Rita Trunfio, RuP dell'intervento	
	SI IMPEGNANO	
	ciascuno per la parte di competenza	
	ART. 1	
	 <p>Edil Costruzioni F.lli Settineri s.r.l. Via S. Pietro di Pinna, 46 89010 SCIDO R.C. P.IVA: 02349160800</p>	2

Ad eseguire i maggiori lavori di cui alla perizia di variante tecnica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale in data 20-03-2024, ad eccezione dei n° 5 Nuovi Prezzi di cui al Verbale di Concordamento in calce al presente Atto, e per un importo complessivo netto per Lavori, compresi oneri di sicurezza, di € 114.830,22.

ART. 2

Tutte le norme contenute nel contratto principale si intendono qui riportate, salvo che non siano in opposizione con quelle altre contenute nel presente atto.

L'Impresa si impegna a non avanzare, in qualunque forma e ogni tempo e luogo, richiesta di maggiori compensi in dipendenza dei diversi e variati lavori relativi alla perizia di variante tecnica e del tempo impiegato per la redazione ed approvazione della medesima perizia.

ART. 3

La durata del tempo contrattuale non viene modificata, pertanto la fine lavori è prevista in data 02.12.2024.

ART. 4

Il Sig. Giuseppe Settineri nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, afferma di aver attentamente esaminato gli atti di cui alla perizia di variante in argomento e di riconoscerli completi e validi per dare ultimati i lavori, e si impegna a non avanzare riserve o pretese in relazione alle variazioni apportate.

ART. 5

La contabilizzazione dei maggiori e variati lavori di che trattasi verrà redatta

unitamente a quella del contratto principale.

ART. 6

Le spese di bollo e copia del presente atto sono a carico dell'Impresa.

Il maggiore importo dei lavori relativo al presente atto è soggetto ad I.V.A.
che sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

L'Impresa

Edilcostruzioni F.lli Settineri SRL

Edil Costruzioni

(Sig.)
Via Sileto di Pinna, 16

089010 SCIDO R.C.

P.IVA: 02349160800

La Responsabile Unica del Progetto

(Arch. Elena Rita Trunfio)