



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura

Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. LOCRI (RC)

CUP: F17B21000120006

Importo del Finanziamento: € 552.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

30

CRONOPROGRAMMA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici

Dott.ssa Elisa Nisticò

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s.

(Arch. Luigi Giuseppe Massara)

DL - CSP E CSE

Arch. Carlo Bianco

**ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls**
Viale S. Petronio, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194019 - C.F. e P.IVA 02840170803
Tel. 0966/949829 - pec: architetturaerestauron@pec.it

MASSARA
LUIGI
GIUSEPPE
04.03.2025
17:06:45
GMT+01:00



REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
	Prima emissione				06/12/2024
	Seconda emissione				04/03/2025

CRONOPROGRAMMA CANTIERE :
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DI LOCRI

Mese 01				Mese 02				Mese 03				Mese 04				Mese 05				Mese 06			
APR_2025				MAG_2025				GIU_2025				LUG_2025				AGO_2025				SET_2025			
SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE			
1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°

Museo di Palazzo Nieddu del Rio

- INTERVENTO 1: Parcheggio riservato a persone con ridotta capacità motoria
- INTERVENTO 2: Bacheca informativa
- INTERVENTO 3: Percorso tattile in PVC
- INTERVENTO 4: Mapppe tattili
- INTERVENTO 5: Ingresso Museo
- INTERVENTO 6: Inserimento corrimano
- INTERVENTO 7: Gradini a contrasto cromatico
- INTERVENTO 8: Adeguamento bagno
- INTERVENTO 9: Adeguamento Biglietteria
- INTERVENTO 10: Pannelli e QR-Code
- INTERVENTO 11: Dispositivi multimediali
- INTERVENTO 12: Rimozione ostacoli sporgenti

Museo Archeologico Nazionale

- INTERVENTO 1: Aree di sbarco e parcheggio riservato a persone con ridotta capacità motoria
- INTERVENTO 2: Bacheca informativa
- INTERVENTO 3: Percorso tattile in PVC
- INTERVENTO 4: Mappe tattili
- INTERVENTO 5: Ingresso Museo
- INTERVENTO 6: Inserimento corrimano
- INTERVENTO 7: Gradini a contrasto cromatico
- INTERVENTO 8: Adeguamento bagno
- INTERVENTO 9: Adeguamento Biglietteria
- INTERVENTO 10: Pannelli e QR-Code
- INTERVENTO 11: Dispositivi multimediali
- INTERVENTO 12: Rimozione ostacoli sporgenti

Parco Archeologico

- INTERVENTO 1: Rifacimento del percorso
- INTERVENTO 2: Aree di sosta

Complesso Museale Casino Macrì

- INTERVENTO 1: Parcheggio riservato a persone con ridotta capacità motoria
- INTERVENTO 2: Bacheca informativa
- INTERVENTO 3: Percorso tattile in PVC

